



شهرداری شیراز

بسمه تعالی

حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز

اداره کل کنترل و نظارت ساختمان

فرم ۱ گزارش وضعیت تاسیسات مکانیکی

تاریخ بازدید:

مهندس ناظر:

نام مالک:

کد نوسازی:

تعداد سقف:

نوع کاربری:

کد کامپیوتری:

تعداد سقف:

تعداد واحدها:

آدرس:

ردیف	عنوان	وضعیت کیفی		
		عدم تایید	عدم تایید	عدم موضوعیت
۱	کنترل مفاد پروانه و مدارک فنی ساختمان	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲	کنترل ایمنی کارگاه ساختمانی و افراد حاضر در کارگاه از لحاظ تاسیساتی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳	پیش بینی محل اجرای چاه های جذبی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴	پیش بینی محل اجرای سپتیک تانک و چربی گیر	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۵	بررسی امکان اجرای تاسیسات مکانیکی بر طبق نقشه مصوب(کنترل ارتفاع سقف پارکینگ و...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۶	پیش بینی بازشوها در سقف طبقات جهت عبور رابزرهای اصلی فاضلاب و تهویه فاضلاب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۷	پیش بینی بازشوها در سقف طبقات جهت عبور رابزرهای اصلی فاضلاب خاکستری(بام سبز)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸	پیش بینی بازشوها در سقف طبقات جهت عبور رابزر آب باران	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹	پیش بینی بازشوها در سقف طبقات جهت عبور رابزرهای آب - آتش نشانی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۰	پیش بینی امکان اجرای سیستم فشر مثبت پلکان و شفت آسانسور	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۱	پیش بینی امکان اجرای بازشو دودکش ها در سقف طبقات قبل از بتن ریزی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۲	پیش بینی امکان اجرای بازشو در سقف طبقات جهت عبور کانال های تامین هوای تازه	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۳	پیش بینی امکان اجرای بازشو در سقف طبقات جهت عبور کانال ها یا لوله های تخلیه هوا	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۴	پیش بینی امکان اجرای بازشو در سقف طبقات جهت عبور کانال های توزیع هوا (سرد و گرم)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۵	بررسی نقشه های تاسیساتی جهت امکان اتصال لوله های شبکه شهری	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۶	بررسی نقشه های تاسیساتی جهت امکان اتصال لوله های سیستم سرمایش	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۷	بررسی نقشه های تاسیساتی جهت امکان انشعاب ورودی آب ساختمان به شبکه شهری	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۸	امکان اجرای انشعاب گاز و کنتورهای مطابق نقشه مصوب تاسیساتی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۹	پیش بینی محل اجرای موتورخانه مرکزی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۰	پیش بینی محل اتاق سیستم پمپاژ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۱	پیش بینی کفشوی چاهک آسانسور	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۲	پیش بینی محل اجرای پمپاژ سیستم بارنده خودکار	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۳	پیش بینی محل اجرای اتاق برق اضطراری و تجهیزات مربوطه بر طبق نقشه مصوب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۴	پیش بینی محل اجرای تاسیسات استخر،سونا و جکوزی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۵	پیش بینی اجرای آب گرم کن خورشیدی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

اطلاعات نظر اداره تاسیسات:

مهر و امضا ناظر

توجه: این فرم (شماره ۱) از شروع عملیات ساختمانی تا سقف طبقه آخر می باشد. ویرایش و



ردیف	عنوان	وضعیت کیفی		
		تایید	عدم تایید	عدم موضوعیت
۱	کنترل ایمنی کارگاه ساختمانی و افراد حاضر در کارگاه از لحاظ تاسیساتی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲	کنترل مصالح مصرفی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳	اجرای چاه های جذبی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴	اجرای سپتیک تانک و چربی گیر	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۵	اجرا و تست لوله کشی فاضلاب و تهویه فاضلاب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۶	اجرا و تست لوله کشی آب باران	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۷	اجرا و تست لوله کشی سیستم آتش نشانی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸	اجرا و تست لوله کشی آب بهداشتی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹	اجرای کلکتور ها	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۰	لوله کشی گاز و اجرای دودکش ها	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۱	عدم عبور دودکش ، کانال و تاسیسات مکانیکی از نورگیر	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۲	اجرا و تست لوله کشی سیستم گرمایش	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۳	کانال کشی تامین هوای تازه (کانال هوا برای سالن اجتماعات و ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۴	کانال کشی (لوله کشی) تخلیه هوا (اگزوز فن)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۵	کانال کشی توزیع هوای سرد و گرم ( کانال کولر آبی و ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۶	لوله کشی مسی سیستم سرمایش اسپلیت	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۷	لوله کشی گرمایش از کف	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۸	لوله کشی تخلیه چکالید(درین اسپلیت و ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۹	لوله کشی فاضلاب خاکستری (برای ساختمان های دارای بام سبز)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۰	عیاق بندی کانال ها و نوار پیچی لوله ها	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۱	کنترل چیدمان لوازم بهداشتی و شیر آلات	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۲	تطابق نقشه های تاسیساتی با اجرا	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۳	کنترل ساینورت لوله ها و تکیه گاه ها	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۴	سیستم بارزنده خودکار	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۵	لوله کشی آب گرمکن خورشیدی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۶	اجرا سیستم فشار مثبت پلکان و شفت آسانسور	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۷	تمهیدات لازم جهت نصب مخازن روی بام طبق طرح مصوب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۸	تطابق جانمایی وسایل گازسوز با طرح مصوب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

اطهار نظر اداره تاسیسات:

مهر و امضا ناظر

توجه: این فرم (فرم شماره ۲) از مرحله اجرا سقف طبقه آخر تا قبل از پوشش لوله های تاسیساتی می باشد. ویرایش و جهت ثبت نهایی این گزارش ارائه مجوز پوشش لوله های گاز الزامی است.



نام مالک:

مهندس ناظر:

تاریخ بازدید:

نوع کاربری:

تعداد سقف:

کد نوسازی:

تعداد واحد ها:

تعداد سقف:

کد کامیونتری:

آدرس:

ردیف	عنوان	وضعیت کیفی		
		عدم تایید	عدم تایید	تایید
۱	کنترل مصالح مصرفی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲	نصب تجهیزات موتورخانه مرکزی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳	نست و راه اندازی موتورخانه مرکزی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴	نصب تجهیزات سیستم بوستر پمپ و مخزن ذخیره آب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۵	نصب تجهیزات مکانیکی مرتبط با برق اضطراری (دودکش، درجه تاسن هوا،...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۶	نصب رادیاتور ها و پیل های حرارتی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۷	نصب فن کویل ها	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸	نصب چیلر	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۹	نصب جعبه های آتش نشانی و شیر کولپینک	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۰	نصب منبع آتش نشانی و عایق بندی لوله های آن	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۱	نصب درجه هوا ( درجه کولر، درجه آگروز فن)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۲	نصب پمپ آتش نشانی و اتصالات مربوطه	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۳	نصب کلاکتورها (سایز، شیر هواگیری، ابعاد جعبه و...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۴	نصب سیستم بارزنده خودکار	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۵	تطابق سیستم سرمایش اجرا شده با نقشه مصوب تاسیسات	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۶	نصب کنتورهای آب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۷	نصب کنتورهای گاز	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۸	اجرای بخش انتهایی لوله های فاضلاب ، تهویه و تخلیه هوا روی بام	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۱۹	نصب آبگرم کن خورشیدی و تجهیزات جانبی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۰	نصب تجهیزات مکانیکی استخر، سونا و جکوزی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۱	تطابق نقشه های تاسیسات با اجرا	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۲	اجرای طرح زیباسازی لوله های روی پشت بام بر طبق دستور العمل مربوطه	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۳	ابعاد، محل نصب و تجهیزات اتاق تاسیسات	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۴	سیستم فشار مثبت پلکان و شفت آسانسور	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۵	تطابق جانمایی تجهیزات بام با طرح مصوب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲۶	قرارگیری مخازن روی خرپشته طبق طرح مصوب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

اظهار نظر اداره تاسیسات:

مهر و امضا ناظر

توجه: این فرم شماره (۲) از بعد پوشش لوله های تاسیساتی تا پایان کار تاسیسات می باشد و برایش و ارائه تاییده نهایی از دفتر کنترل و نظارت بر لوله کشی گاز جهت ثبت نهایی این گزارش الزامی است.